แบบฟอร์มสำรวจความพร้อมพื้นที่ติดตั้ง (สำหรับช่องทางสั่งซื้อผ่าน COWAY MALL)

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อ – นามสกุล: _____

เลขคำสั่งซื้อ/ออเดอร์:_____

ที่อยู่สถานที่ติดตั้ง:_____

เกณฑ์การตัดสินใจ

ติดตั้งได้: ข้อมูลทุกข้อต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ "ไม่มี" ข้อใดที่ตรงกับข้อห้าม

ติดตั้งไม่ได้: หากพื้นที่ไม่พอ หรือ " ติดข้อห้าม " แม้เพียงข้อเดียว บริษัทขอปฏิเสธการติดตั้งทันที

หมายเหตุ: หากไม่สามารถตัดสินใจได้ กรุณาสอบถามทาง DSC ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ติดตั้งหรือแผนก Technical Support หรือแผนก Product Quality Control ตามลำดับ

ข้อห้ามเด็ดขาด (หากเจอข้อใดข้อหนึ่ง = ติดตั้งไม่ได้)

1. ไม่มีระบบสายดิน : เพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุไฟไหม้
2. ใช้ปลั๊กพ่วง: เพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุไฟไหม้
3. ติดตั้งกลางแจ้ง : ห้ามวางในพื้นที่เปิดโล่งที่โดนแดดหรือฝนโดยตรง
4. พื้นที่แคบเกินไป : หากแคบเกินไปส่งผลต่อการระบายความร้อนและการเข้าบริการ
5. อนุญาตให้ติดตั้งได้ไม่เกิน ชั้น 3 (กรณีที่ไม่มีลิฟต์สำหรับขนย้าย)

ประเภท	หัวข้อตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ผลการตรวจสอบ	รูปภาพประกอบ	ผลประเมิน (P/F)
1. ระบบไฟฟ้า	1.1 ลักษณะเต้ารับ	ต้องเป็น 3 ตา	( ) 3 ตา ( ) 2 ตา		
	1.2 สายดิน	ต้องติดตั้งสายดิน	( ) มี ( ) ไม่มี		
	1.3 การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ต้องต่อตรงผนัง (ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง)	( ) ต่อตรง ( ) ปลั๊กพ่วง	 ต่อตรง  ปลั๊กพ่วง	
2. สภาพแวดล้อม	2.1 ตำแหน่งที่ติดตั้ง	ในร่ม หรือ หากอยู่กลางแจ้ง ต้อง มีหลังคากันแดด /ฝน	( ) ในร่ม ( ) กลางแจ้ง		
	2.2 ชั้นที่ติดตั้ง	สามารถติดตั้งได้ไม่เกินชั้น 3 กรณีที่ไม่มีลิฟต์	ชั้นที่ _____ ( ) มีลิฟต์ ( ) ไม่มีลิฟต์		
3. เครื่องเติมที่ยังใช้งาน (ถ้าไม่มี ไม่ต้องกรอก)	เครื่องเติมที่ใช้อยู่ เป็นแบบใด		( ) ฝาหน้า ( ) ฝาบน ( ) แบบอื่นๆ _____		

สรุปผลการประเมิน: ( ) ติดตั้งได้ทันที ( ) ติดตั้งไม่ได้ (ต้องแก้ไขจุด: _____)

ลงชื่อลูกค้ายืนยันข้อมูล: _____

วันที่: _____/_____/_____